

工事位置図



▲国土地理院地図に工事箇所を追記

工事(作業)内容

- 7月は、道路にあるマンホール蓋の高さ調整を行います。その後、道路の舗装をきれいにする作業を行います。
- 交通規制が伴いますので、誘導員の案内に従って通行してください。

7月の工事予定

【凡例】



…断水を行います。一時的に水が使えません。
…濁水が発生する可能性があります。

月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日
29	30	01	02	03	04	05
		【路線C】マンホール蓋調整				
		車両通行止				
06	07	08	09	10	11	12
【路線A】マンホール蓋調整			【路線C】舗装工			
幅員減少			車両通行止			
13	14	15	16	17	18	19
【路線B】舗装工		【路線A】舗装工				
車両通行止め		幅員減少				
20	21	22	23	24	25	26
	【路線A】舗装工		竣工準備			
	幅員減少		交通規制はありません			
27	28	29	30	31	01	02
竣工準備						
交通規制はありません						

※カレンダーはあくまでも予定です。
※工事の状況や天候により変更となる可能性があります。

6月の工事状況写真



▲水道管布設工事状況(路線A)



▲水道管布設後状況(路線A)

ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

