

工事位置図



▲国土地理院地図に工事箇所を追記

工事(作業)内容

- 9月上旬は、試掘工を行います。
- 9月中旬は、準備工(芯出、材料搬入など。)のため工事は行いません。
- **29日**の作業では、**濁水**が発生する可能性があります。
- 交通規制が伴いますので、誘導員の案内に従って通行してください。

9月の工事予定

【凡例】
断 …断水を行います。一時的に水が使えません。
濁 …濁水が発生する可能性があります。

月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日
01	02	03	04	05	06	07
【路線C】試掘工						
車両通行止め						
08	09	10	11	12	13	14
【路線A,B,C】芯出し作業						
交通規制なし						
15	16	17	18	19	20	21
【路線A,B,C】芯出し検査						
交通規制なし						
22	23	24	25	26	27	28
【路線A,B,C】材料搬入・材料検査						
交通規制なし						
29	30	01	02	03	04	05
【路線A】水道管布設工						
幅員減少						

※カレンダーはあくまでも予定です。
※工事の状況や天候により変更となる可能性があります。

8月の工事状況写真



▲試掘工事状況(路線C)

お世話になっております。
地域の皆様のご理解とご協力のおかげ
で、工事は順調に進んでおります。
9月は、水道管を入れる工程に移ってま
いります。ご不便をおかけしますが、今後
ともよろしくお願いいたします。



上下水道局
水道整備課 工事担当より



ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いします。