

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年03月07日

計画の名称	熊本市公共下水道事業【第3期】(重点計画)												
計画の期間	令和05年度 ~ 令和05年度 (1年間)								重点配分対象の該当	○			
交付対象	熊本市												
計画の目標	公共下水道事業の着実な整備を行い、熊本市総合計画に掲げられた「安全で利便性が高い都市基盤の充実」の実現に寄与する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	420	A	420	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	西部浄化センターに建設する消化ガス発電設備(土木躯体)の完成率を0%(R5)から100%(R5)にする。 土木躯体の完成率	0%	%	100%
2	農業集落排水処理施設の統廃合に伴う測量設計を17.7km実施する。 測量設計の実施率 測量設計済延長(km)/測量設計総延長(km)	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 熊本市上下水道事業運営審議会による審議	事後評価の実施時期 令和6年11月～令和7年2月
	公表の方法 市ホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<p>【西部浄化センター消化ガス発電設備の整備】</p> <ul style="list-style-type: none"> 消化ガス発電設備（土木：基礎）の整備を実施し、機械電気設備工事を令和6年度にスケジュールどおり発注した。 令和7年度に設備工事完成予定。 <p>【広域化・共同化（農業集落排水施設の統廃合に伴う測量設計）】</p> <ul style="list-style-type: none"> 農業集落排水施設（4施設）を公共下水道へ統廃合するための接続路線の測量設計を実施し、効率的なルートを選定した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
<p>【西部浄化センター消化ガス発電の整備】</p> <ul style="list-style-type: none"> 次期整備計画において、令和6年度は機械電気設備工事を実施中であり、令和7年度の稼働を予定している。 <p>【広域化・共同化（農業集落排水施設の統廃合に伴う測量設計）】</p> <ul style="list-style-type: none"> 農業集落排水施設（植木2地区、城南2地区）の公共下水道への統廃合に向けて、次期整備計画において、引き続き詳細設計及び工事を実施していく。 	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	西部浄化センター消化ガス発電設備完成率（土木）	
	最終目標値	100%
2	農業集落排水施設の統廃合に伴う測量設計実施率	
	最終目標値	100%