

中部浄化センター水質試験結果 (A系)

採水箇所	試験時期	水温 (°C)	透視度 (cm)	pH	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	SS (mg/l)	大腸菌群数 (個/cm <sup>3</sup> )	全窒素 (mg/l)	アンモニア性窒素 (mg/l)	亜硝酸性窒素 (mg/l)	硝酸性窒素 (mg/l)	有機性窒素 (mg/l)	全リン (mg/l)
流入水	4月	23.2	10	7.7	75	48	42	160,000	32.6	25.3	<0.1	<0.1	7.3	3.5
	5月	25.3	8.3	7.3	130	51	81	240,000	34.6	27.0	<0.1	<0.1	7.6	4.3
	6月	25.8	10	7.4	80	43	46	180,000	30.0	25.6	<0.1	<0.1	4.5	3.2
	7月	27.4	13	7.4	190	84	280	230,000	33.4	21.8	<0.1	<0.1	11.6	3.8
	8月	28.4	9.4	7.3	92	48	42	180,000	31.5	25.6	<0.1	<0.1	5.9	3.5
	9月	28.2	12	7.4	85	41	38	340,000	31.5	24.8	<0.1	<0.1	6.7	3.1
	10月	26.4	6.4	7.5	130	56	86	290,000	38.6	32.6	<0.1	<0.1	6.0	4.2
	11月	24.3	7.6	7.5	120	58	85	200,000	36.1	30.5	<0.1	<0.1	5.6	4.3
	12月	22.5	9.3	7.7	84	44	47	140,000	32.1	26.2	<0.1	<0.1	5.9	3.1
	1月	21.1	6.6	7.5	140	62	110	110,000	33.9	25.7	<0.1	<0.1	8.2	3.7
	2月	21.7	3.1	7.5	230	100	340	390,000	37.1	25.7	<0.1	<0.1	11.4	4.6
	3月	21.4	7.2	7.7	180	86	300	230,000	32.7	20.6	<0.1	<0.1	12.1	3.6

採水箇所	試験時期	水温 (°C)	透視度 (cm)	pH	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	SS (mg/l)	大腸菌群数 (個/cm <sup>3</sup> )	全窒素 (mg/l)	アンモニア性窒素 (mg/l)	亜硝酸性窒素 (mg/l)	硝酸性窒素 (mg/l)	有機性窒素 (mg/l)	全リン (mg/l)
放流水	排水基準値	-	-	5.8~8.6	15以下	20以下	40以下	3,000以下	120(60)以下	100以下			-	16(8)以下
	4月	21.8	≧100	6.7	1.1	4.4	0.3	0	13.3	3.1	0.1	7.6	2.6	0.5
	5月	25.5	≧100	6.7	1.3	5.1	0.8	0	18.0	4.6	0.1	11.6	1.7	3.1
	6月	26.6	≧100	7.0	1.0	5.3	0.7	0	21.9	8.6	0.1	12.0	1.3	2.2
	7月	28.2	≧100	6.9	1.1	4.4	0.5	0	19.6	10.2	0.1	8.0	1.5	1.3
	8月	29.4	≧100	7.1	1.3	5.2	0.8	0	20.7	12.5	0.2	6.8	1.3	2.4
	9月	28.9	≧100	7.1	1.9	5.6	1.3	0	24.0	15.5	0.1	8.2	0.3	1.0
	10月	25.8	≧100	6.9	1.2	5.6	0.7	0	16.4	3.0	0.1	12.0	1.3	2.5
	11月	23.6	≧100	6.9	1.1	4.7	0.3	0	17.4	4.2	0.1	10.9	2.2	1.9
	12月	21.6	≧100	6.8	0.6	4.5	1.1	0	13.8	0.9	<0.1	10.4	2.5	2.1
	1月	20.0	≧100	6.7	1.8	7.3	3.0	0	20.8	5.1	0.1	14.1	1.6	3.4
	2月	20.5	≧100	6.8	0.7	4.5	0.5	0	16.0	1.7	<0.1	13.3	1.0	2.5
	3月	19.4	≧100	6.2	0.9	4.0	1.3	0	15.9	0.3	<0.1	14.9	0.8	2.0

( )内の数値は日間平均の排水基準値

中部浄化センター水質試験結果 (B系)

採水箇所	試験時期	水温 (°C)	透視度 (cm)	pH	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	SS (mg/l)	大腸菌群数 (個/cm <sup>3</sup> )	全窒素 (mg/l)	アンモニア性窒素 (mg/l)	亜硝酸性窒素 (mg/l)	硝酸性窒素 (mg/l)	有機性窒素 (mg/l)	全リン (mg/l)
流入水	4月	22.7	7.5	7.4	110	58	52	150,000	27.5	17.8	0.1	<0.1	9.7	3.2
	5月	25.0	4.7	7.2	220	84	210	270,000	32.6	24.1	<0.1	<0.1	8.6	4.8
	6月	25.6	4.7	7.3	180	74	150	240,000	31.7	22.4	<0.1	<0.1	9.3	3.7
	7月	27.1	9.7	7.4	97	44	73	230,000	23.3	15.4	0.1	<0.1	7.8	2.7
	8月	28.4	5.8	7.3	140	74	120	220,000	29.5	21.7	<0.1	<0.1	7.8	3.5
	9月	28.0	5.3	7.2	160	72	120	360,000	30.5	23.3	<0.1	<0.1	7.2	4.7
	10月	25.9	4.2	7.3	180	77	170	260,000	32.8	26.3	<0.1	<0.1	6.5	4.2
	11月	24.0	4.3	7.3	250	110	380	180,000	38.7	24.1	<0.1	<0.1	14.7	4.8
	12月	21.8	4.3	7.5	180	79	150	230,000	32.3	25.7	<0.1	<0.1	6.7	3.9
	1月	20.3	3.5	7.4	240	100	260	190,000	35.1	21.7	0.1	<0.1	13.4	4.5
	2月	21.0	3.3	7.3	220	98	300	180,000	33.3	21.6	<0.1	<0.1	11.7	4.5
	3月	21.0	4.1	7.5	150	68	130	180,000	28.8	16.6	0.2	<0.1	12.1	3.4

採水箇所	試験時期	水温 (°C)	透視度 (cm)	pH	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	SS (mg/l)	大腸菌群数 (個/cm <sup>3</sup> )	全窒素 (mg/l)	アンモニア性窒素 (mg/l)	亜硝酸性窒素 (mg/l)	硝酸性窒素 (mg/l)	有機性窒素 (mg/l)	全リン (mg/l)
放流水	排水基準値	-	-	5.8~8.6	15以下	20以下	40以下	3,000以下	120(60)以下	100以下			-	16(8)以下
	4月	21.9	≧100	6.9	3.0	5.5	2.8	58	10.6	0.1	<0.1	8.5	2.1	1.2
	5月	25.4	≧100	7.0	2.1	5.7	2.4	0	6.5	1.0	0.2	4.2	1.2	1.9
	6月	26.1	≧100	7.2	1.8	6.5	3.1	0	7.6	2.3	0.2	4.2	1.0	1.8
	7月	27.7	≧100	7.2	1.5	4.4	0.5	0	8.6	1.9	0.1	4.9	1.9	0.9
	8月	29.6	≧100	7.3	1.6	5.7	1.2	5	7.2	0.5	0.1	5.6	1.0	1.2
	9月	28.5	≧100	7.2	2.1	5.9	1.9	0	8.9	1.2	0.2	7.1	0.4	2.0
	10月	25.4	≧100	7.2	1.6	6.7	2.6	0	9.7	0.8	0.1	7.2	1.6	2.1
	11月	23.7	≧100	7.1	1.6	5.6	2.2	0	9.2	0.8	0.1	7.1	1.3	1.5
	12月	21.6	≧100	7.3	1.6	5.2	1.0	0	8.7	1.1	<0.1	6.5	1.1	1.4
	1月	20.2	≧100	7.1	3.4	6.4	2.5	0	8.5	3.8	0.1	3.6	1.0	1.7
	2月	20.5	≧100	7.2	1.4	5.5	2.6	0	8.2	1.2	0.1	6.3	0.7	1.4
	3月	19.7	≧100	7.1	2.8	4.9	2.9	1	7.9	0.1	<0.1	6.6	1.2	0.5

( )内の数値は日間平均の排水基準値

東部浄化センター水質試験結果 (A系)

採水箇所	試験時期	水温 (°C)	透視度 (cm)	pH	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	SS (mg/l)	大腸菌群数 (個/cm <sup>3</sup> )	全窒素 (mg/l)	アンモニア性窒素 (mg/l)	亜硝酸性窒素 (mg/l)	硝酸性窒素 (mg/l)	有機性窒素 (mg/l)	全リン (mg/l)
流入水	4月	22.7	5.6	7.8	140	77	98	130,000	46.9	35.4	<0.1	<0.1	11.5	5.6
	5月	23.5	6.3	7.7	120	62	79	120,000	42.8	33.4	<0.1	<0.1	9.4	4.9
	6月	24.4	6.0	7.6	120	61	120	210,000	39.6	28.3	0.1	<0.1	11.2	4.0
	7月	25.9	6.7	7.5	130	57	87	240,000	38.2	26.4	0.1	<0.1	11.7	3.8
	8月	27.5	6.6	7.5	130	62	83	160,000	43.7	31.6	<0.1	<0.1	12.1	4.6
	9月	27.0	5.3	7.6	120	62	84	200,000	47.0	32.0	<0.1	<0.1	15.0	4.7
	10月	25.6	6.5	7.6	130	76	91	150,000	45.7	35.3	<0.1	<0.1	10.4	4.8
	11月	23.7	7.6	7.7	100	65	65	160,000	44.0	33.4	<0.1	<0.1	10.7	4.3
	12月	21.2	6.5	7.9	100	63	92	120,000	41.4	31.3	0.3	<0.1	9.8	4.4
	1月	19.9	6.8	7.8	170	80	160	210,000	53.3	33.8	0.2	<0.1	19.4	5.2
	2月	20.1	7.1	7.9	110	59	96	150,000	45.8	28.5	0.2	<0.1	17.2	4.1
	3月	20.7	7.4	7.8	120	66	64	90,000	41.9	31.9	0.2	<0.1	9.9	4.3

採水箇所	試験時期	水温 (°C)	透視度 (cm)	pH	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	SS (mg/l)	大腸菌群数 (個/cm <sup>3</sup> )	全窒素 (mg/l)	アンモニア性窒素 (mg/l)	亜硝酸性窒素 (mg/l)	硝酸性窒素 (mg/l)	有機性窒素 (mg/l)	全リン (mg/l)
放流水	排水基準値	-	-	5.8~8.6	15以下	20以下	40以下	3,000以下	120(60)以下	100以下			-	16(8)以下
	4月	23.3	≧100	7.0	1.6	7.4	0.9	0	13.9	8.6	0.2	2.8	2.3	0.6
	5月	24.0	≧100	6.9	1.3	6.5	2.2	0	12.6	7.8	0.1	3.4	1.4	0.4
	6月	25.0	≧100	6.9	1.6	4.9	2.2	0	9.8	5.6	0.2	3.2	0.9	0.3
	7月	26.7	≧100	7.0	1.7	5.1	1.2	0	10.7	5.3	0.2	3.4	1.8	0.8
	8月	28.0	≧100	7.0	1.8	5.3	2.1	0	10.4	3.9	0.1	4.9	1.5	0.6
	9月	27.9	≧100	7.1	1.1	5.8	0.9	0	13.2	8.3	0.2	2.8	2.0	0.5
	10月	26.0	≧100	7.0	1.7	6.6	2.3	0	10.3	6.5	0.1	3.0	0.7	0.9
	11月	24.0	≧100	6.9	1.8	6.2	2.7	0	12.4	5.2	0.1	5.2	1.9	1.1
	12月	20.6	≧100	7.0	2.0	6.6	3.5	0	12.0	5.6	0.1	4.4	2.0	0.7
	1月	19.9	≧100	6.9	2.3	7.7	4.0	0	14.0	7.0	0.2	3.6	3.3	0.8
	2月	20.8	80	6.9	2.3	7.0	4.9	0	12.7	5.1	0.2	3.9	3.5	1.9
	3月	20.5	70	6.8	2.6	7.7	5.6	0	11.6	2.2	0.2	6.6	2.7	1.4

( )内の数値は日間平均の排水基準値

東部浄化センター水質試験結果 (B系)

採水箇所	試験時期	水温 (°C)	透視度 (cm)	pH	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	SS (mg/l)	大腸菌群数 (個/cm <sup>3</sup> )	全窒素 (mg/l)	アンモニア性窒素 (mg/l)	亜硝酸性窒素 (mg/l)	硝酸性窒素 (mg/l)	有機性窒素 (mg/l)	全リン (mg/l)
流入水	4月	22.6	4.5	7.8	180	97	180	130,000	47.2	34.1	<0.1	<0.1	13.2	4.8
	5月	23.5	4.1	7.7	180	90	180	200,000	46.3	32.8	<0.1	<0.1	13.5	5.9
	6月	24.6	4.7	7.7	160	79	150	220,000	41.4	31.4	<0.1	<0.1	10.0	4.5
	7月	25.8	4.6	7.5	180	85	160	310,000	40.2	29.6	<0.1	<0.1	10.7	4.5
	8月	27.3	4.8	7.5	180	82	190	240,000	43.9	30.3	<0.1	<0.1	13.6	5.5
	9月	26.9	4.2	7.5	200	94	200	590,000	43.3	34.4	<0.1	<0.1	9.0	4.6
	10月	25.6	5.1	7.6	180	93	190	200,000	42.9	33.5	<0.1	<0.1	9.4	5.1
	11月	23.5	5.4	7.7	170	86	170	240,000	47.0	33.3	<0.1	<0.1	13.8	5.2
	12月	21.4	4.4	7.9	180	87	160	250,000	46.7	33.5	0.2	<0.1	13.1	5.3
	1月	19.8	5.5	7.8	170	84	150	110,000	52.7	33.0	0.3	<0.1	19.4	5.2
	2月	20.7	5.0	7.8	160	78	160	250,000	40.9	30.5	0.3	<0.1	10.1	4.7
	3月	20.7	5.2	7.8	200	91	180	240,000	44.4	33.1	<0.1	<0.1	11.3	5.2

採水箇所	試験時期	水温 (°C)	透視度 (cm)	pH	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	SS (mg/l)	大腸菌群数 (個/cm <sup>3</sup> )	全窒素 (mg/l)	アンモニア性窒素 (mg/l)	亜硝酸性窒素 (mg/l)	硝酸性窒素 (mg/l)	窒素 (mg/l)	全リン (mg/l)
放流水	排水基準値	-	-	5.8~8.6	15以下	20以下	40以下	3,000以下	120(60)以下	100以下			-	16(8)以下
	4月	23.4	≧100	7.1	4.0	8.8	1.2	0	30.0	16.2	0.2	9.4	4.2	3.5
	5月	24.4	≧100	7.1	2.1	8.2	1.9	0	31.2	19.6	0.2	9.0	2.5	2.6
	6月	25.3	≧100	7.2	1.9	6.7	2.7	0	27.4	16.1	0.3	9.3	1.7	1.1
	7月	27.3	≧100	7.1	2.0	6.8	1.0	0	26.5	19.5	0.2	4.8	2.1	1.6
	8月	28.3	≧100	7.2	2.3	7.0	1.6	0	31.6	20.8	0.2	6.4	4.3	1.6
	9月	28.1	≧100	7.1	1.9	6.9	0.5	0	28.9	18.3	0.2	7.5	3.0	1.5
	10月	26.5	≧100	7.2	3.4	7.5	0.8	0	26.1	17.7	0.2	7.2	1.0	2.3
	11月	24.4	≧100	7.1	3.7	6.7	1.2	0	25.2	14.6	0.2	6.4	4.1	2.6
	12月	21.4	≧100	7.1	3.1	7.6	1.7	0	22.9	13.6	0.2	7.4	1.8	3.4
	1月	20.7	≧100	7.0	5.1	8.3	3.2	0	31.3	17.1	0.4	7.9	6.0	3.2
	2月	21.5	≧100	7.1	3.0	7.8	1.9	0	25.6	16.0	0.3	6.5	2.9	2.5
	3月	21.4	≧100	7.1	2.3	7.9	1.5	0	24.8	15.6	0.2	5.9	3.1	3.1

( )内の数値は日間平均の排水基準値

南部浄化センター水質試験結果

採水箇所	試験時期	水温(°C)	透視度(cm)	pH	BOD(mg/l)	COD(mg/l)	SS(mg/l)	大腸菌群数(個/cm <sup>3</sup> )	全窒素(mg/l)	アンモニア性窒素(mg/l)	亜硝酸性窒素(mg/l)	硝酸性窒素(mg/l)	有機性窒素(mg/l)	全リン(mg/l)
流入水	4月	20.0	5.8	7.7	150	80	110	110,000	49.5	36.5	<0.1	<0.1	13.0	5.4
	5月	23.4	5.8	7.7	150	69	120	150,000	43.5	34.5	0.3	<0.1	8.8	4.6
	6月	24.9	6.6	7.6	110	56	100	310,000	40.3	30.5	0.1	<0.1	9.8	3.8
	7月	26.1	7.9	7.5	96	53	75	210,000	39.5	29.7	<0.1	<0.1	9.8	3.2
	8月	27.6	7.0	7.5	120	64	120	180,000	47.3	35.2	<0.1	<0.1	12.1	4.4
	9月	27.5	6.3	7.6	120	60	82	130,000	50.4	37.7	<0.1	<0.1	12.7	4.2
	10月	26.6	6.5	7.6	160	79	130	190,000	46.8	40.6	0.3	<0.1	6.0	4.7
	11月	24.2	6.7	7.7	150	72	120	150,000	50.3	40.7	<0.1	<0.1	9.6	4.6
	12月	21.9	7.1	7.7	110	56	85	130,000	42.5	31.1	0.2	<0.1	11.3	3.8
	1月	20.5	6.3	7.8	160	77	130	110,000	57.1	40.2	0.2	<0.1	16.7	4.7
	2月	20.9	7.4	7.7	110	54	89	120,000	48.6	34.2	0.2	<0.1	14.2	3.9
	3月	21.1	6.5	7.7	150	73	120	110,000	49.5	40.7	<0.1	<0.1	8.8	4.4

採水箇所	試験時期	水温(°C)	透視度(cm)	pH	BOD(mg/l)	COD(mg/l)	SS(mg/l)	大腸菌群数(個/cm <sup>3</sup> )	全窒素(mg/l)	アンモニア性窒素(mg/l)	亜硝酸性窒素(mg/l)	硝酸性窒素(mg/l)	有機性窒素(mg/l)	全リン(mg/l)
放流水	排水基準値	-	-	5.8~8.6	15以下	20以下	40以下	3,000以下	120(60)以下	100以下			-	16(8)以下
	4月	22.2	≧100	6.9	1.7	7.5	0.5	0	26.1	13.3	0.5	8.2	4.2	1.9
	5月	24.8	≧100	6.8	0.9	5.3	1.0	0	21.9	10.5	0.1	9.8	1.6	1.7
	6月	26.4	≧100	6.9	1.4	4.8	0.7	0	20.8	9.6	0.1	10.1	1.1	1.0
	7月	27.9	≧100	6.9	2.5	5.1	0.9	0	19.5	9.5	0.3	6.6	3.2	1.2
	8月	29.7	≧100	7.0	1.6	5.7	2.2	0	26.7	15.2	0.4	6.1	5.1	1.1
	9月	29.7	≧100	7.0	0.7	5.3	1.3	0	22.8	12.1	0.2	7.2	3.5	1.9
	10月	27.9	≧100	6.7	1.2	6.1	0.9	0	19.2	8.3	0.1	9.6	1.3	2.6
	11月	25.1	≧100	6.7	1.1	5.8	0.4	0	19.5	7.2	0.2	9.7	2.5	1.8
	12月	22.5	≧100	6.8	1.2	5.9	0.4	0	20.0	9.9	0.1	9.0	1.1	1.2
	1月	21.3	≧100	6.6	1.3	6.2	0.8	0	24.7	11.2	0.1	9.5	4.0	1.2
	2月	21.8	≧100	6.9	2.0	6.6	1.8	1	24.1	13.0	0.2	7.7	3.4	1.4
	3月	22.2	≧100	6.8	1.9	6.3	0.5	0	23.9	12.4	0.1	9.7	1.8	2.3

( )内の数値は日間平均の排水基準値

城南町浄化センター水質試験結果

採水箇所	試験時期	水温(°C)	透視度(cm)	pH	BOD(mg/l)	COD(mg/l)	SS(mg/l)	大腸菌群数(個/cm <sup>3</sup> )	全窒素(mg/l)	アンモニア性窒素(mg/l)	亜硝酸性窒素(mg/l)	硝酸性窒素(mg/l)	有機性窒素(mg/l)	全リン(mg/l)
流入水	4月	20.5	4.0	7.8	240	120	230	240,000	56.4	39.0	<0.1	<0.1	17.4	7.8
	5月	21.6	3.6	7.7	260	120	260	220,000	56.7	45.0	<0.1	<0.1	11.8	7.6
	6月	24.0	3.7	7.6	250	100	270	560,000	57.8	41.5	<0.1	<0.1	16.3	6.5
	7月	26.0	3.9	7.6	260	120	260	310,000	55.7	45.7	<0.1	<0.1	10.1	6.6
	8月	27.5	4.3	7.6	220	100	260	250,000	58.9	45.4	<0.1	<0.1	13.5	6.8
	9月	27.5	3.7	7.7	230	110	250	360,000	61.7	46.6	<0.1	<0.1	15.1	7.1
	10月	25.8	4.5	7.7	270	120	270	310,000	57.8	50.2	<0.1	<0.1	7.6	6.8
	11月	21.7	4.9	7.8	210	110	220	140,000	62.2	48.3	<0.1	<0.1	13.9	6.8
	12月	19.4	4.3	8.0	210	100	220	90,000	57.0	43.8	<0.1	<0.1	13.3	5.9
	1月	17.3	5.2	8.0	280	120	220	190,000	67.8	47.2	0.1	<0.1	20.6	7.1
	2月	18.2	4.3	7.9	210	100	230	190,000	61.0	45.9	0.1	<0.1	15.1	6.1
	3月	17.9	4.7	7.9	260	120	250	190,000	57.8	42.9	<0.1	<0.1	14.9	6.3

採水箇所	試験時期	水温(°C)	透視度(cm)	pH	BOD(mg/l)	COD(mg/l)	SS(mg/l)	大腸菌群数(個/cm <sup>3</sup> )	全窒素(mg/l)	アンモニア性窒素(mg/l)	亜硝酸性窒素(mg/l)	硝酸性窒素(mg/l)	有機性窒素(mg/l)	全リン(mg/l)
放流水	排水基準値	-	-	5.8~8.6	15以下	20以下	40以下	3,000以下	120(60)以下	100以下			-	16(8)以下
	4月	22.0	≧100	7.4	3.4	6.7	1.7	8	2.8	1.9	<0.1	0.1	0.9	0.9
	5月	23.4	≧100	7.4	2.4	6.5	1.4	0	3.6	2.8	0.1	0.1	0.7	0.8
	6月	25.4	≧100	7.4	2.0	5.4	2.0	0	2.7	1.8	<0.1	0.0	0.9	0.8
	7月	27.6	≧100	7.2	3.7	5.8	1.8	0	5.8	5.1	0.1	0.2	0.5	0.8
	8月	29.1	≧100	7.4	2.0	5.0	1.9	0	4.1	3.1	0.1	0.1	0.9	0.5
	9月	29.1	≧100	7.5	1.4	5.5	0.8	0	7.0	5.8	0.1	0.1	1.0	0.7
	10月	26.4	≧100	7.5	2.1	5.8	1.3	0	4.0	3.6	0.1	0.2	0.1	0.7
	11月	23.4	≧100	7.4	1.8	5.3	1.2	0	2.6	2.1	<0.1	0.1	0.5	0.5
	12月	20.3	≧100	7.5	2.6	6.0	2.2	0	2.7	2.0	0.1	0.3	0.4	0.7
	1月	18.4	≧100	7.3	2.9	6.0	1.3	0	4.6	3.6	0.1	0.2	0.8	0.6
	2月	19.8	≧100	7.4	3.2	5.9	1.6	0	6.7	6.0	0.1	0.1	0.6	0.9
	3月	19.5	≧100	7.4	2.6	6.4	1.2	0	5.8	5.1	0.1	0.2	0.5	1.1

( )内の数値は日間平均の排水基準値

西部浄化センター水質試験結果

採水箇所	試験時期	水温(°C)	透視度(cm)	pH	BOD(mg/l)	COD(mg/l)	SS(mg/l)	大腸菌群数(個/cm <sup>3</sup> )	全窒素(mg/l)	アンモニア性窒素(mg/l)	亜硝酸性窒素(mg/l)	硝酸性窒素(mg/l)	有機性窒素(mg/l)	全リン(mg/l)
流入水	4月	22.6	8.5	7.2	74	45	45	100,000	23.9	13.0	<0.1	<0.1	10.9	2.5
	5月	24.0	11	7.1	72	38	38	80,000	23.0	17.2	<0.1	<0.1	5.8	2.5
	6月	25.1	8.8	7.2	72	39	35	80,000	23.5	18.8	<0.1	<0.1	4.7	2.3
	7月	26.3	13	7.2	63	37	41	120,000	22.8	17.3	<0.1	<0.1	5.5	2.2
	8月	27.6	10	7.3	61	37	30	50,000	25.9	18.0	0.1	<0.1	7.9	2.3
	9月	27.6	11	7.2	64	45	40	150,000	22.6	17.4	<0.1	<0.1	5.2	1.9
	10月	26.1	9.2	7.4	68	37	33	110,000	22.6	17.9	<0.1	<0.1	4.7	2.1
	11月	24.1	9.6	7.3	77	44	51	180,000	26.2	19.3	<0.1	<0.1	6.9	2.5
	12月	22.0	8.5	7.5	73	40	45	60,000	24.6	19.4	<0.1	<0.1	5.2	2.3
	1月	20.5	9.9	7.3	74	39	39	70,000	22.6	17.7	<0.1	<0.1	4.9	2.3
	2月	20.9	8.1	7.4	76	40	45	100,000	22.4	16.8	<0.1	<0.1	5.6	2.3
	3月	20.8	8.3	7.4	67	44	58	50,000	20.6	14.7	<0.1	<0.1	6.0	2.0

採水箇所	試験時期	水温(°C)	透視度(cm)	pH	BOD(mg/l)	COD(mg/l)	SS(mg/l)	大腸菌群数(個/cm <sup>3</sup> )	全窒素(mg/l)	アンモニア性窒素(mg/l)	亜硝酸性窒素(mg/l)	硝酸性窒素(mg/l)	有機性窒素(mg/l)	全リン(mg/l)
放流水	排水基準値	-	-	5.8~8.6	15以下	20以下	40以下	3,000以下	120(60)以下	100以下			-	16(8)以下
	4月	23.0	≧100	6.9	1.6	7.2	2.2	0	12.2	4.1	0.2	6.6	1.4	0.2
	5月	24.5	≧100	6.8	2.7	7.0	1.6	1	13.2	3.4	0.3	7.8	1.8	0.3
	6月	25.7	≧100	7.1	2.1	6.8	1.9	2	15.2	7.4	0.4	5.8	1.7	0.2
	7月	27.5	≧100	7.1	2.2	6.9	2.7	2	15.1	9.6	0.4	3.9	1.3	0.2
	8月	28.6	≧100	7.0	1.7	6.2	1.3	2	15.3	3.0	0.2	9.3	2.9	0.1
	9月	28.2	≧100	7.0	1.9	7.1	2.1	0	14.6	3.6	0.3	8.2	2.6	0.5
	10月	26.1	≧100	7.2	2.1	6.4	1.5	4	15.2	10.9	0.2	3.5	0.7	0.3
	11月	24.3	≧100	7.3	2.4	6.8	2.1	2	19.2	17.8	0.1	0.6	0.8	0.2
	12月	21.9	≧100	7.3	1.5	6.7	2.1	1	16.7	14.9	0.2	1.1	0.5	0.2
	1月	20.6	≧100	7.1	1.4	6.6	1.6	0	17.2	15.1	0.2	1.3	0.7	0.2
	2月	20.8	≧100	7.3	1.2	6.1	1.3	0	17.5	15.1	0.1	0.7	1.7	0.1
	3月	20.7	≧100	7.0	1.3	6.2	1.9	0	11.4	2.6	0.4	6.4	2.0	0.4

( )内の数値は日間平均の排水基準値

24時間混合試料は、流入水を自動採水器で24時間等量採水した一日の平均に近い試料です。

採水箇所	試験時期	-	透視度(cm)	-	-	COD(mg/l)	SS(mg/l)	-	全窒素(mg/l)	アンモニア性窒素(mg/l)	亜硝酸性窒素(mg/l)	硝酸性窒素(mg/l)	有機性窒素(mg/l)	全リン(mg/l)
流入水 24時間混合試料	4月	-	4.0	-	-	95	190	-	31.4	20.3	0.2	<0.1	10.9	3.6
	5月	-	3.8	-	-	110	340	-	45.4	21.8	0.1	<0.1	23.5	4.7
	6月	-	3.4	-	-	88	310	-	35.3	20.4	0.1	<0.1	14.8	3.9
	7月	-	5.6	-	-	75	200	-	29.3	18.4	<0.1	<0.1	10.9	3.5
	8月	-	3.9	-	-	70	210	-	55.3	16.6	<0.1	<0.1	38.7	3.8
	9月	-	4.2	-	-	91	200	-	48.7	17.2	<0.1	<0.1	31.5	3.2
	10月	-	3.4	-	-	77	220	-	48.1	17.8	<0.1	<0.1	30.3	3.6
	11月	-	3.5	-	-	81	240	-	32.2	17.6	<0.1	<0.1	14.6	3.5
	12月	-	4.1	-	-	69	220	-	33.2	20.4	0.2	<0.1	12.6	3.6
	1月	-	3.7	-	-	98	250	-	33.5	19.3	0.1	<0.1	14.1	3.7
	2月	-	3.0	-	-	92	320	-	34.0	17.8	0.1	<0.1	16.1	4.5
	3月	-	4.6	-	-	60	160	-	24.4	12.1	<0.1	<0.1	12.3	2.6

24時間混合試料は、放流水を自動採水器で24時間等量採水した一日の平均に近い試料です。(参考値扱い)

採水箇所	試験時期	-	透視度(cm)	-	-	COD(mg/l)	SS(mg/l)	-	全窒素(mg/l)	アンモニア性窒素(mg/l)	亜硝酸性窒素(mg/l)	硝酸性窒素(mg/l)	有機性窒素(mg/l)	全リン(mg/l)
放流水 24時間混合試料	4月	-	≧100	-	-	7.3	1.3	-	12.6	3.8	0.2	6.3	2.4	0.2
	5月	-	≧100	-	-	7.0	1.0	-	13.5	3.5	0.2	7.2	2.6	0.3
	6月	-	≧100	-	-	6.6	0.8	-	14.5	6.5	0.3	6.3	1.4	0.1
	7月	-	83	-	-	6.9	1.8	-	14.8	8.6	0.4	3.6	2.4	0.2
	8月	-	≧100	-	-	6.5	1.2	-	15.1	3.5	0.2	8.1	3.4	0.1
	9月	-	90	-	-	6.9	1.6	-	14.4	4.1	0.2	8.1	2.1	0.5
	10月	-	≧100	-	-	6.4	1.3	-	17.5	12.3	0.2	3.1	2.0	0.4
	11月	-	≧100	-	-	7.1	1.4	-	21.8	19.5	0.1	0.7	1.5	0.2
	12月	-	≧100	-	-	6.5	1.3	-	19.0	16.7	0.2	1.6	0.6	0.2
	1月	-	≧100	-	-	6.3	0.5	-	19.7	15.7	0.2	1.7	2.2	0.2
	2月	-	≧100	-	-	6.3	0.8	-	21.7	17.4	0.2	1.3	2.9	0.2
	3月	-	≧100	-	-	5.7	1.4	-	10.6	3.1	0.4	6.1	1.0	0.4